

## **DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO**

zo dňa 20.10.2017  
na zhotovenie diela

**„Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“**

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

### **Čl. I**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

##### **1.1. Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Malé Dvorníky  
**Sídlo:** Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky  
**Poštová adresa:** Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky  
**Zastúpený:** Ing. Marczell Zoltán  
**IČO:** 00800210  
**Telefón:** 031/552 30 96  
**Fax:** 031/550 40 21  
**Mobil:** 00421/905 440 568  
**E-mail:** obecmaledvorniky@slovanet.sk, obecmaledvorniky@post.sk  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu / IBAN:** SK84 0200 0000 0000 1692 2122

/ďalej len „objednávateľ“/

##### **1.2. Zhotoviteľ: „Združenie OHL – KNOSS“**

**Sídlo:** Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava  
založené Zmluvou o združení zo dňa 18.06.2019  
zastúpené na základe plnej moci vedúcim členom združenia:

**Názov: OHL ŽS Slovakia, a.s.**

**Sídlo:** Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jaromír Pelinka, MBA, predseda predstavenstva  
Ing. Róbert Latiak, člen predstavenstva

Údaj o zápise v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sa, vložka č. 588/B

**IČO:** 31 365 701

**DIČ:** 2020292109

**IČ DPH:** SK2020292109

Osoby zodpovedné za združenie na strane zhotoviteľa za plnenie zmluvy: Ing. Miroslav Lapuník,  
výrobný manažér OHL ŽS Slovakia, a.s. Ing. Róbert Latiak, obchodný riaditeľ OHL ŽS Slovakia,  
a.s. a Ing. Libor Bělkovský, konateľ KNOSS, s.r.o.

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.

**Číslo účtu / IBAN:** SK28 1100 0000 0029 2091 2888

**Telefón, fax:** +421 232 784 100, +421 232 784 111

**E-mail:** obchod@ohlzs.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“/

## ČL. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie stavby „**Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky**“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2019, Dodatku č. 2 zo dňa 11.12.2019 (ďalej spoločne len ako „zmluva“), pričom zmluvná strana na strane zhotoviteľa bola označovaná ako „Skupina dodávateľov OHL ŽS Slovakia, a.s. + KNOSS, s.r.o.“ .
- 2.2 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.09.2019 Dodatok č. 1 k zmluve z dôvodu zosúladenia dĺžok kanalizácie v projektovej dokumentácii a v rozpočte, pričom sa jednotkové ceny nemenili; a ďalších právnych skutočností.
- 2.3 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2019 Dodatok č. 2 k zmluve z dôvodu výmeny osôb podieľajúcich sa na realizácii projektu, nakoľko k personálnym zmenám došlo ako na strane Zhotoviteľa tak aj na strane Objednávateľa.
- 2.4 Dňa 18.06.2019 uzatvorili subjekty na strane zhotoviteľa tvoriace skupinu dodávateľov, t.j spoločnosť OHL ŽS Slovakia, a.s. ako vedúci člen združenia a spoločnosť KNOSS, s.r.o. ako člen združenia Zmluvu o združení, ktorou založili „**Združenie OHL – KNOSS**“ (ďalej aj len ako „združenie“).
- 2.5 Dňa 20.12.2019 doručil objednávateľ zhotoviteľovi zastúpenému vedúcim členom združenia spoločnosťou OHL ŽS Slovakia, a.s. Výzvu na prebratie staveniska. Dňa 09.01.2020 zhotoviteľ prevzal od objednávateľa stavenisko, o čom bol spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska. Dňa 14.01.2020 doručil objednávateľ zhotoviteľovi Výzvu na dočasné prerušenie prác, ktorou vyzval zhotoviteľa na zastavenie resp. dočasné prerušenie prác na stavbe z dôvodu nepriaznivých klimatických pomerov (nízky priemer teplôt v mesiacoch január, február a marec), s tým že do doby obnovenia prác neplynie lehota dodania diela v zmysle čl. V bodu 5.1. zmluvy. Dňa 16.03.2020 doručil zhotoviteľ objednávateľovi Oznámenie o dočasnom prerušení vykonávania prác na diele, ktorým v súlade s čl. V, bodom 5.4. zmluvy informoval objednávateľa o vzniku udalosti, ktorú považuje za vyššiu moc (pandémia Covid-19 a s ňou súvisiaci zákaz zhromažďovania a ďalšie karanténne opatrenia), a ktorá zhotoviteľovi bráni v riadnom a včasnom plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy, pričom zhotoviteľ zároveň oznámil objednávateľovi, že od 16.03.2020 dočasne prerušuje práce na diele do odvolania, upozornil ho, že táto udalosť má vplyv na termín plnenia uvedený v bode 5.1. zmluvy a bude si uplatňovať nárok na predĺženie lehoty výstavby o primerané obdobie, na ktoré bude potrebné vykonávanie prác na diele prerušiť.
- 2.6 V zmysle čl. XIV, bodov 1.3. a 1.4. zmeny zmluvy, ktoré majú vplyv na termín dodania diela nemôžu zmluvné strany urobiť zápisom v stavebnom denníku, ale možno ich uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

- 2.7 V zmysle čl. V, bodu 5.4. zmluvy v prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.
- 2.8 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 z dôvodu zmeny osoby zodpovednej za plnenie zmluvy na strane zhotoviteľa, z dôvodu zmeny v osobe zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho zhotoviteľa, z dôvodu zmeny člena predstavenstva jedného zo subjektov na strane zhotoviteľa, z dôvodu zmeny vnútorných pomerov na strane zhotoviteľa (založenie združenia) a z toho vyplývajúcej zmeny identifikačných údajov na strane zhotoviteľa, ďalej z dôvodu nutnosti úpravy lehoty na dodanie diela vyplývajúcej z dočasného prerušenia prác na diele bližšie špecifikovaných v bode 2.5 tohto čl. II tohto Dodatku č. 3 k zmluve, ako aj z dôvodu zmeny monitorovacieho systému z káblového na bezdrôtový, pričom sa celková cena nemení.

### ČL. III

#### PREDMET DODATKU Č. 3

- 3.1. Zmluvné strany sa podpísom tohto Dodatku č. 3 dohodli, že čl. I, bod 1.2. zmluvy sa v dôsledku zmeny vnútorných pomerov na strane zhotoviteľa a z toho vyplývajúcej zmeny identifikačných údajov na strane zhotoviteľa, v dôsledku zmeny osoby zodpovednej za plnenie zmluvy na strane zhotoviteľa a v dôsledku zmeny člena predstavenstva jedného zo subjektov na strane zhotoviteľa mení tak, že znie nasledovne:

**„1.2. Zhotoviteľ: „Združenie OHL – KNOSS“**

**Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava**

**založené Zmluvou o združení zo dňa 18.06.2019**

**zastúpené na základe plnej moci vedúcim členom združenia:**

**Názov: OHL ŽS Slovakia, a.s.**

**Sídlo : Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava**

**Štatutárny orgán: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, predseda predstavenstva**

**Ing. Róbert Latiak, člen predstavenstva**

**Údaj o zápise v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 588/B**

**IČO: 31 365 701**

**DIČ: 2020292109**

**IČ DPH: SK2020292109**

**Osoby zodpovedné za združenie na strane zhotoviteľa za plnenie zmluvy: Ing. Miroslav Lapuník, výrobný manažér OHL ŽS Slovakia, a.s., Ing. Róbert Latiak, obchodný riaditeľ OHL ŽS Slovakia, a.s. a Ing. Libor Bělkovský, konateľ KNOSS, s.r.o.**

**Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.**

**Číslo účtu / IBAN: SK28 1100 0000 0029 2091 2888**

**Telefón, fax: +421 232 784 100, +421 232 784 111**

**E-mail: obchod@ohlzs.sk**

**/ďalej len „zhotoviteľ“/.“**

- 3.2. Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 3 dohodli, že čl. VII., bod 7.3.1 zmluvy sa v dôsledku zmeny v osobe zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho zhotoviteľa mení tak, že znie nasledovne:
- „7.3.1 Zástupca zhotoviteľa Štefan Katona, ktorý je zároveň stavbyvedúcim zhotoviteľa, je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku.“**
- 3.3. Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 3 dohodli, že v dôsledku zmeny monitorovacieho systému z káblového na bezdrôtový sa pôvodná časť „SO 03 – Monitoring“ Prílohy č. 1 k zmluve – Ocenený výkaz výmer/Rozpočet nahrádza novou časťou, tvoriacou Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3, ktorá sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou Prílohy č. 1 k zmluve, pričom sa celková cena diela nemení.
- 3.4. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku č. 3 zhodne **prehlasujú, že za dobu, na ktorú bolo potrebné vykonanie prác na diele prerušiť považujú časové obdobie od 14.01.2020 do 14.06.2020**, a preto sa zmluvné strany v súlade s čl. V, bodom 5.4. a v spojitosti s čl. XIV, bodmi 1.3. a 1.4. zmluvy podpisom tohto Dodatku č. 3 dohodli, že čl. V, bod 5.1. zmluvy sa v dôsledku nutnosti úpravy lehoty na dodanie diela vyplývajúcej z dočasného prerušenia prác na diele mení tak, že znie nasledovne:
- „5.1. Lehota dodania diela: 360 kalendárnych dní odo dňa 15.06.2020.“**
- 3.5. Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 3 na základe skutočností bližšie špecifikovaných v čl. II, bode 2.5 tohto Dodatku č. 3 dohodli, že pre účely Prílohy č. 2 zmluvy zmenenej Dodatkom č. 1 k zmluve (**Vecný a časový harmonogram**) budú za pojem „začiatok realizácie výstavby“ uvedený v tejto Prílohe č. 2 považovať dátum **15.06.2020**.
- 3.6. Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 3 na základe skutočností bližšie špecifikovaných v čl. II, bode 2.5 tohto Dodatku č. 3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dohodli, že v čl. XIII, bode 13.2. zmluvy sa ustanovenia písm. b) a c) pre časové obdobie prerušenia prác na diele uvedené v bode 3.4. tohto Dodatku č. 3 (t.j. pre časové obdobie od 14.01.2020 do 14.06.2020) neuplatňujú.

**Čl. IV**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**



- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany podpisom tohto Dodatku č. 3 zhodne prehlasujú, že uzatvorením tohto Dodatku č. 3 ostáva nedotknuté, platné a účinné **najmä ustanovenie čl. V, bodu 5.4. zmluvy.**
- 4.2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.3. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 4.4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ, 1 vyhotovenie zhotoviteľ. Každý rovnopis má platnosť originálu.
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je:

**Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer/Rozpočet – časť „SO 03 - Monitoring“**



V Malých Dvorníkoch, dňa 28.10.2020

V Bratislave, dňa 28.10.2020

za objednávateľa

  
  
Obec Malé Dvorníky  
Ing. Zoltán Marczell  
starosta

za zhotoviteľa

  
OHL ŽS Slovakia, a.s.  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
predseda predstavenstva  
  
OHL ŽS Slovakia, a.s.  
Ing. Róbert Latiak  
člen predstavenstva



Príloha č 1.

ROZPOČET - BEZDRÁTOVÝ MONITORING MALÉ DVORNÍKY			
Popis Položky	Množství	Jednotková cena €	Celková cena €
Modul - sestava kompletný vč. Krabice IP 67	405,00	692,65	280 523,04
z toho vlastný elektronický modul		515,20	
plovák		58,95	
čtecí zařízení vč. Kabelu		118,50	
Instalace - montážný práce, testování, zprovoznění vč. Getway	405,00	120,51	48 806,55
<b>Celkem bez DPH v €</b>			<b>329 329,59</b>

Priloha č 1.

<b>ROZPOČET - BEZDRÁTOVÝ MONITORING MALÉ DVORNÍKY</b>			
<b>Popis Položky</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena €</b>	<b>Celková cena €</b>
Modul - sestava kompletný vč. Krabice IP 67	405,00	692,65	280 523,04
z toho vlastní elektronický modul		515,20	
plovák		58,95	
čtecí zařízení vč. kabelu		118,50	
instalace - montážní práce, testování, zprovoznění vč. Getway	405,00	120,51	48 806,55
<b>Celkem bez DPH v €</b>			<b>329 329,59</b>